

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 9. 7. 2015

na realizaci díla s názvem:

„PN Horní Beřkovice- stavební úpravy 3. NP budovy A“

Článek I

1. Objednatel: **Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice**
se sídlem: Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85
IČ: 00673552
DIČ: CZ00673552
zastoupený: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 213 498 332/0300, 7834171/0710

2. Zhotovitel: **METALL QUATRO spol. s r.o.**
se sídlem: Vysoká Pec č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
Zastoupený: Miroslavem Štýbrem, jednatelem

společnost je zapsána v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov,
Číslo účtu: 3293310267/0100

dále také obecně jako „smluvní strany“.

Článek II

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace akce byl zjištěn stav nosných stropních konstrukcí nad 2. NP a 3. NP, který nebylo možno předvídat a nebyl tedy stavebně technicky posouzen v projektové dokumentaci pro provádění stavby, dohodly se smluvní strany na nutnosti prodloužení termínu dokončení stavby.

2. S ohledem na výše uvedené se tímto dodatkem mění věta první Článku VI. uzavřené smlouvy s názvem „Termín plnění“ takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této Smlouvy do 30. 1. 2016“.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Článek III

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě dobře přečetly, že je jim jeho obsah srozumitelný, že odpovídá jejich svobodné vůli a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Horních Beřkovicích dne: 29. 09. 2015

Ve Vysoké Peci dne: 24.9.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



MUDr. Jiří Tomeček, MBA
ředitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Miroslav Štýbr, jednatel